



ALCALDÍA
DE PANAMÁ

MUNICIPIO DE PANAMÁ

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL DE OBRA



CONTRATISTA: EMPRESA REYCO, S.A.

NÚMERO DE CONTRATO: 006-SCD-2022

PROYECTO: MEJORAMIENTO A MI PUEBLITO INTERIORANO Y MI PUEBLITO INDÍGENA, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ.

UBICACIÓN: Corregimiento de Ancón.

ASEGURADORA: INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: NO. FICUGO-889

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL RGRCG-127
GENERAL:

PÓLIZA TODO RIESGO RGTRC-071
CONSTRUCCIÓN:

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: B/. 1,394,107. 19 (Incluye ITBMS)

ADICIONES AL VALOR ORIGINAL: B/. 347,885.89 (Incluye ITBMS)

DISMINUCIONES AL VALOR ORIGINAL: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: 1,741,993.08 (Incluye ITBMS)

Fecha de Orden de Proceder: 13 de marzo de 2023. Duración contractual original: 365 días calendario.


Fecha de vencimiento del contrato: 11 de marzo de 2024. Prórroga bajo adenda: 180 días calendario.

Nueva fecha de vencimiento: 07 de septiembre de 2024. Duración contractual final: 545 días calendario.


Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el Municipio de Panamá y la Dirección de Servicios a la Comunidad recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 06 de septiembre de 2024.

POR LA ENTIDAD:


Sr. Mayer Mizrachi
Representante Legal


Ing. José G. López
Cédula: 7-710-2298
Inspector Aseguramiento de la Calidad
de la Obra

POR EL CONTRATISTA:


Sr. Mauro Cipriani
Cédula: E-8-110124
Representante Legal

JOSE GREGORIO LOPEZ PINILLA
INGENIERO CIVIL
IDONEIDAD N°2021-006-057

FIRMA
Ley 15 del 26 de enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

28