



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental

INFORME TÉCNICO N° 028-2019

De Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "MINA DE COBRE PANAMÁ", del Promotor MINERA PANAMÁ, S.A.

I. DATOS GENERALES

MOTIVO DE LA INSPECCIÓN:	Seguimiento Ambiental
PROYECTO:	Mina de Cobre Panamá
PROMOTOR:	Minera Panamá, S. A.
REPRESENTANTE LEGAL:	Todd Clewett
RESOLUCIÓN:	DIEORA-IA-1210-2011
FECHA DE APROBACIÓN:	28-12-2011
UBICACIÓN:	Corregimiento de Coclé del Norte y San José del General, distrito de Donoso, provincia de Colón
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de abril al 03 de mayo de 2019
FECHA DEL INFORME:	6 de mayo de 2019
PARTICIPANTES	Por Ministerio de Ambiente:
	<p>Dirección Regional de Colón</p> <ul style="list-style-type: none">• Maybelline Estrada – Evaluadora de Estudio de Impacto Ambiental de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental (SEVEDA) <p>Dirección Regional de Coclé</p> <ul style="list-style-type: none">• Edwar Quirós – Jefe de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental (SEVEDA) <p>Dirección Regional de Chiriquí</p> <ul style="list-style-type: none">• Juan José Lezcano – Técnico de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental (SEVEDA) <p>Dirección de Costas y Mares</p> <ul style="list-style-type: none">• Jorge Jaén – Jefe del Departamento de Ordenamientos de Espacios de Costas y Mares (DICOMAR) <p>Sede Central</p> <ul style="list-style-type: none">• Celia Ballesteros – Evaluadora Proyectos (DIVEDA)• Egniz Ramsey – Evaluadora de Proyectos I (DIVEDA)• Juan Simón Sánchez – Evaluador Ambiental (DIVEDA)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CB' and 'JF'.

- ✦ El 17 de septiembre del 2012, mediante nota DAPVS-2017-2012 con cc a la Licda. Noris Toribio Administradora Regional Anam- Colón, firmada por el Licdo. Israel Tejada S. Director Encargado de la Dirección Nacional de Áreas Protegida y Vida Silvestre al Ing. Antonio Salas Gerente de Biodiversidad y Forestal de Minera Panamá, S.A., y la nota DAPVS-2018-2012 al Licdo. Alvin Alzamora Coordinador Técnico de Golder Associates Panamá, S. A., donde se solicitan información acerca del Plan de Rescate de Flora y Fauna del EsIA, titulado “Mina de Cobre Panamá”, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución AG-0292-2008 “Por la cual se establecen los requisitos para los planes de Rescate de Flora y Fauna Silvestre (G.O. 26063).
- ✦ El día 11 de octubre del 2012 se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Tercer Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ El día 10 de enero de 2013, mediante Nota ARC-048-0901-2013 se le envía a la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental el Informe Técnico de Seguimiento N° 079-3011-2012.
- ✦ El día 9 de enero del 2013 se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Cuarto Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ El día 9 de enero de 2013, mediante nota ARC-051-0901-13 al Licdo. Diomedes González Apoderado Especial de Minera Panamá, S. A., se le solicita presentar en un periodo de 30 días para entregar la documentación faltante.
- ✦ El 5 de febrero de 2013, mediante nota fechada el 5 de febrero de 2013 y firmada por el Ing. Carlos Sánchez Director de Medio Ambiente da respuesta a la solicitud emitida por la nota ARC-051-0901-13 sobre la primera inspección técnica de seguimiento al proyecto.
- ✦ El día 1 de abril del 2013, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Quinto Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ El 8 de mayo de 2013, mediante MEMORANDUM-DIPROCA-DCCA-284-2013 se solicita los informes de seguimiento específicamente tercero, cuarto y quinto entregados por la empresa.
- ✦ El día 5 de septiembre de 2013, mediante MEMORANDO-DIEORA-DGIA-149-0409-2013 firmada por el Licdo. Orlando Bernal Director de Evaluación y Ordenación Ambiental remite el Informe Técnico de Supervisión, Fiscalización y Control del EsIA, Cat. III, titulado “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ El día 21 de octubre del 2013, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Séptimo Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ El 05 de diciembre de 2013, se aprueba la Resolución DIEORA-IA-0871-2013, que modifica la Resolución DIEORA-IA-1210-2011 del 28 de diciembre de 2011, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
- ✦ El día 16 enero del 2014, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Octavo Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ Nota con fecha del 04, de febrero del 2014, dirigida a la Lic. Noris Karina Toribio, realizando entrega del cuarto informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✦ El día 25 marzo del 2014, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Noveno Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ El día 29 septiembre del 2014, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Décimo Primero Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ El día 31 diciembre del 2014, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Décimo Segundo Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ El día 31 marzo del 2014, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Décimo Tercero Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✦ Nota con fecha 08 de enero del 2015, dirigida al Ing. Yamil Sánchez, remitiendo el décimo segundo informe de cumplimiento ambiental del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✦ Nota con fecha del 25 de marzo del 2015, dirigida a la Lic. Isis Góndola, solicitando reunión informativa del décimo tercer informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✦ Nota con fecha del 26 de marzo del 2015, dirigida a la Lic. Isis Góndola, realizando entrega del décimo tercer informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✦ Nota AGICH-019-0704-2015, dirigida al Lic. Marcos Peñafiel, entregando Informe técnico de seguimiento al proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✦ Nota ARC-695-0505-2015, dirigida al Ing. Yamil Sánchez, remitiendo copia del décimo tercer informe de cumplimiento ambiental del proyecto Mina de Cobre Panamá.



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental

- ✚ El 3 de junio de 2015, mediante nota ARC-679-0306-15 la Administradora Regional de Colón la Lic. Isis del C. Góndola remite nota al Ing. Yamil Sánchez Director de Calidad Ambiental, solicitud de copia del Informe Final de seguimiento al EsIA categoría III llamado “Mina de Cobre de Panamá” promovido por la empresa Minera Panamá, aprobado mediante Resolución IA-1210-2011 y modificado mediante Resolución IA-871-2013 realizado en el mes de diciembre de 2014.
- ✚ El 18 de junio de 2015, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón nota por parte de Minera Panamá, S.A., aporte de información adicional a la solicitud de permisos de Ataguías en quebrada Jujuca y río del Medio.
- ✚ Informe Técnico 002-2206-15, seguimiento al proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ El día 25 junio del 2015 se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Décimo Cuarto Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✚ El 31 de julio de 2015, mediante Informe Secretarial se deja constancia que los representantes de la empresa Minera Panamá, S.A., y así como su abogada la Lic. Amelie González reciben copias del Protocolo de Inspección de Seguimiento Ambiental que se realizó del 20 al 29 de julio de 2015 en las Instalaciones del Proyecto Minero Cobre Panamá que lleva la referida empresa.
- ✚ El día 28 septiembre del 2015, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón el Décimo Quinto Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✚ El 01 de octubre de 2015, mediante nota APCA-091-0110-15 se remite a Asesoría Legal de la Regional de Colón, copia del Informe Técnico de Oficio No. 002-2206-2015 con relación a la inspección técnica de seguimiento ambiental realizada el 09 al 20 de diciembre de 2014 al proyecto Mina de Cobre de Panamá aprobado mediante Resolución DIEORA-IA-1210-2011.
- ✚ El 01 de octubre de 2015, mediante nota ARC-1599-0110-15 remitida al Ing. Yamil Sánchez Director de la Protección de la Calidad Ambiental, se remite copia autenticada del Informe Técnico de Oficio No. 002-2206-2015 con relación a la inspección técnica de seguimiento ambiental realizada el 09 al 20 de diciembre de 2014 al proyecto Mina de Cobre de Panamá aprobado mediante Resolución DIEORA-IA-1210-2011.
- ✚ El 25 de noviembre de 2015, se recibió mediante Memorando-DEIA-0897-1911-15 de la Dirección de la Protección de la Calidad Ambiental, envió de la documentación por la cual la empresa Minera Panamá promotora del proyecto Mina de Cobre solicitó una Modificación al EsIA categoría III.
- ✚ El día 24 diciembre del 2015, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón, el Décimo Sexto Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✚ Nota con fecha del 30 de diciembre del 2015, dirigida a la Lic. Isis Góndola, realizando entrega del segundo informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ El 11 de enero de 2016, mediante nota DRC-051-1101-2016 remitida al Ing. Yamil Sánchez, Director de la Protección de la Calidad Ambiental se le informa del personal asignado por la Dirección Regional de Colón a participar en la Inspección Técnica de Seguimiento Ambiental que se realizará del 29 de febrero al 11 de marzo de 2016 al proyecto Mina de Cobre de Panamá, cuyo promotor es Minera Panamá, S.A aprobado mediante Resolución DIEORA-IA-1210-2011.
- ✚ El 20 de enero de 2016, se recibió mediante Memorando DIPROCA-017-2016 de la Dirección de la Protección de la Calidad Ambiental, respuesta de la nota DRC-051-1101-2016.
- ✚ El 12 de febrero de 2016, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón, nota de la empresa Minera Panamá, solicitando se proporcione copia del informe técnico de la auditoría realizada del 10 al 18 de diciembre de 2014 por personal del Ministerio de Ambiente.
- ✚ El 05 de febrero de 2016, mediante nota DRC-167-0502-16 dirigida al Ing. Alberto Casa Director de Asuntos Comunitarios y Ambiente de la empresa Minera Panamá, S.A., se le hace conocimiento que personal del Ministerio de Ambiente de DIPROCA Nivel Central y de la Dirección Regional de Colón, realizaran la inspección técnica de seguimiento al EsIA Categoría III al proyecto Mina de Cobre de Panamá. La fecha programada para la inspección de campo se realizará el día 29 de febrero al 11 de marzo de 2016.
- ✚ Nota con fecha del 23 de febrero del 2016 DSCCP-0086-16, dirigida a la Lic. Isis Góndola, seguimiento al proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ El 26 de febrero de 2016 se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón, nota de la empresa Minera Panamá, solicitando se proporcione copia del informe técnico de la auditoría realizada del 20 al 31 de julio de 2015 por personal del Ministerio de Ambiente.
- ✚ El 29 de febrero de 2016, mediante nota DRC-346-2902-16 dirigida al Ing. Alberto Casa Director de Asuntos Comunitarios y Ambiente de la empresa Minera Panamá, S.A., se le hace conocimiento que personal del Ministerio de Ambiente de DIPROCA Nivel Central y de la Dirección Regional de Colón, realizaran la inspección técnica de seguimiento al EsIA Categoría

P-
AS
CA
EJ



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental

III al proyecto Mina de Cobre de Panamá. La fecha programada para la inspección de campo se realizará el día 14 al 24 de marzo de 2016.

- ✚ Nota con fecha del 18 de marzo del 2016, dirigida a la Lic. Isis Góndola, realizando entrega del décimo séptimo informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ El 30 de marzo de 2016, mediante nota DRC-477-3002-16 dirigida al Ing. Alberto Casa Director de Asuntos Comunitarios y Ambiente de la empresa Minera Panamá, S.A., se le hace conocimiento que personal del Ministerio de Ambiente de DIPROCA Nivel Central y de la Dirección Regional de Colón, realizaran la inspección técnica de seguimiento al EsIA Categoría III al proyecto Mina de Cobre de Panamá. La fecha programada para la inspección de campo se realizará el día 11 al 22 de abril de 2016.
- ✚ El día 28 marzo del 2016, se recibió en el Departamento de Calidad Ambiental de la Administración Regional de Colón, el Décimo Séptimo Informe de aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación del EsIA, Categoría III, del proyecto “Mina de Cobre Panamá”.
- ✚ Nota con fecha del 04 de abril del 2016, dirigida a la Lic. Isis Góndola, realizando entrega del tercer informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ El 27 de abril de 2016 mediante nota DRC-655-2704-16 dirigida al Ing. Alberto Casa Director de Asuntos Comunitarios y Ambiente de la empresa Minera Panamá, S.A., se le hace conocimiento que personal del Ministerio de Ambiente de DIPROCA Nivel Central y de la Dirección Regional de Colón, realizaran la inspección técnica de seguimiento al EsIA Categoría III al proyecto Mina de Cobre de Panamá. La fecha programada para la inspección de campo se realizará el día 16 al 27 de mayo de 2016.
- ✚ Nota DRC-655-2704-2016, dirigida al Ing. Alberto Casas, seguimiento al proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ Nota con fecha del 27 de junio del 2016, dirigida a la Lic. Isis Góndola, realizando entrega del décimo octavo informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ Protocolo con fecha del 16 al 27 de mayo de 2015, seguimiento al proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ Acta con fecha del 21 de mayo de 2016, seguimiento al proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ Nota con fecha del 05 de octubre del 2016, dirigida a la Lic. Isis Góndola, realizando entrega del décimo noveno informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ Nota DRCL-1534-1310-2016, dirigida al Ing. Alberto Casas, seguimiento al proyecto Mina de Cobre Panamá.
- ✚ Nota con fecha del 20 de diciembre del 2016, dirigida a la Lic. Isis Góndola, realizando entrega del vigésimo informe de aplicación de medidas del proyecto de Mina Cobre Panamá.
- ✚ Nota con fecha del 10 de abril del 2017, dirigida a la Lic. Isis Góndola, realizando entrega del vigésimo primer informe de aplicación de medidas del proyecto Mina de Cobre Panamá.

IV. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

La Inspección Técnica de Seguimiento fue realizada del 22 de abril al 03 de mayo del 2019, por personal del Ministerio de Ambiente (Dirección Regional de Colón, Coclé, Chiriquí y Sede Central), en conjunto con el departamento de Medio Ambiente de la empresa Minera Panamá, S.A.

Esta inspección se inició con una reunión de coordinación por parte del personal del Ministerio de Ambiente para el intercambio de ideas y estrategias para la aplicación del procedimiento de Supervisión, Control y Fiscalización (SCF) para el desarrollo de la inspección ambiental de seguimiento aprobado por la Resolución N°AG-0347-2013 de 27 de mayo de 2013.

Posteriormente personal del Ministerio de Ambiente se dirige a las instalaciones del proyecto Mina de Cobre Panamá donde se realizó una reunión de apertura de la inspección para informar a los representantes de la empresa promotora del objetivo, alcances y homologar el itinerario diario de dicha inspección.

[Handwritten signatures and initials]

La agenda de trabajo fue desarrollada de la siguiente manera:

Agenda Minera Panamá Abril 2019	
Hora	Lunes 22 de abril
10:00 a.m. - 12:00 p.m.	Inducción de Seguridad
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	Almuerzo
01:00 p.m. - 04:00 pm	Verificación de información de escritorio
Hora	Martes 23 de abril
8:00a.m. - 4:00pm	Inspección de Suelos en Áreas de Almacenamiento (incluye Gestión de Prevención de Riesgos en Mina) - Botadero TMF (Presa Norte, Presa Este, Ataguía jujuca y sur) - Botaderos TMF (10) - Dump Decant Tunnel - Poza de Sedimentación 4 mina TMF - Vías de acceso interno y externas, Puentes sobre los Ríos Uveros y Río del Medio - Cantera TMF - Crusher Plant TMF - Planta de Concreto - Talleres de Mantenimiento (área 72) - Corredor de Línea de tubería -PTAR TMF
Hora	Miércoles 24 de abril
8:00a.m. - 4:00pm	Inspección de Suelos en Áreas de Almacenamiento (incluye Gestión de Prevención de Riesgos en Mina) - Poza de Sedimentación 20 (trabajos realizados) - Poza de sedimentación 4 - Poza de Sedimentación 5 - Poza de Sedimentación 12A y 12 - Desvío Molejón / Molejon Bypass - Planta de concreto y trituradora - PTAR Mina - Campamento Cobre - Planta de construcción (área 22) - Taller Eléctrico y Residuos (área 64) -Poza de Sedimentación 14 -Talleres de Mantenimiento (COMAGRO-FCC-STRACOM)
Hora	Jueves 25 de abril
8:00a.m. - 4:00pm	Inspección de Suelos en Áreas de Almacenamiento (incluye Gestión de Prevención de Riesgos en Mina) -Patio de Contratistas (IIASA-KALTIRE) - Taller HDV (equipos mediano y pesado - Ultraclase) - Patio de Maniobras - Área 64 - Almacenamiento MPSA o CSA
Hora	Viernes 26 de abril
8:00a.m. - 4:00pm	Inspección de Suelos en Áreas de Almacenamiento (incluye Gestión de Prevención de Riesgos en Mina) - Prestripping Botija - Área de facilidades Mineras - áreas de corte - áreas de acopio - Otras áreas del pit - Poza de Sedimentación 8 - Poza de Sedimentación (2,2A) -Poza de Sedimentación E - Botadero de Saprolita - Inspección de talleres mecánicos y almacenamientos (Incluye aspectos de seguridad y salud ocupacional)
Hora	Sábado 27 de abril
8:00a.m. - 4:00pm	Inspección de Auditoría Ambiental y Programa de Manejo y Adecuación Ambiental; Línea de Transmisión Eléctrica
Hora	Domingo 28 de abril
8:00a.m. - 4:00pm	elaboración de Informe técnico y protocolo de inspección
Hora	Lunes 29 de abril
8:00a.m. - 4:00pm	Inspección de Suelos en Áreas de Almacenamiento (incluye Gestión de Prevención de Riesgos en Mina) - área de desechos comunes - Talleres de botija - Instalaciones y predios Valle Grande (Geología y Ak-driling) - Campamento Dorado - Campamento Colina - Taller de HDVB -Clínica veterinaria

	-Nuevas Instalaciones de MSA -Vivero -PTAR Dorado
Hora	Martes 30 de abril
8:00a.m. - 4:00pm	Verificación de aspectos físicos y la gestión de prevención de riesgos en: - Sitio de planta de procesos - Molinos - Túneles - Trituradora (Crusher) - Planta Dosificadora (Batch Plant) - Inspección a las instalaciones de campamento Dorado, clínica y otros sitios
Hora	Miércoles 01 de mayo
8:00a.m. - 4:00pm	Área de Puerto: - área de puerto - Poza de sedimentación 1 - Termoeléctrica - Almacenamiento de Diésel - Poza de sedimentación 4 -Deposito CONAPRET (sustancias controladas) -Poza de sedimentación 5 -Poza de sedimentación 7 -Planta de concreto -Almacenamiento de Herramienta y materiales -Almacenamiento de Lubricante
Hora	Jueves 02 de mayo
8:00a.m. - 4:00pm	Área de Puerto: - área de taller - Poza 6 - Poza 8 - Poza 9 - Campamento Gap -área 47,28,45,46 -Cantera área 23 -laydown -Campamento SK - Explosive Magazine - Nuevo Almacenamiento de Amonia -Almacenamientos de concentrados - Filtración de concentrado - Almacenamiento del concentrado -PTAR GAP -PATR SK -Clínica SK -Villas de Punta Rincón
Hora	Viernes 03 de mayo
8:00a.m. - 4:00pm	Reunión de Cierre
Hora	Sábado 04 de mayo
8:00a.m. - 4:00pm	Salida desde la Ciudad de Penonomé hacia Panamá

V. HALLAZGOS

Durante la inspección comprendida dentro del periodo del 22 de abril al 03 de mayo de 2019, se inspeccionan los distintos frentes del Proyecto Mina de Cobre Panamá, donde se evidencia lo siguiente:

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 1: ➤ INCUMPLIMIENTO Reincidencia		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011 • Compromiso 13138 • Decreto Ejecutivo N° 2 del 14 de enero de 2009. "Por el cual se establece la Norma Ambiental de Calidad de Suelos para diversos usos". • LEY N° 6 De 11 de enero de 2007. "Que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional. • Resolución N° CDZ-033-99 (de 11 de febrero de 1999). "Por la cual se aclara la Resolución N° CDZ-1°/98 del 9 de mayo de 1998, por la cual se modifica el Manual Técnico de Seguridad para instalaciones, almacenamiento, manejo, distribución y transporte de productos derivados del petróleo".
Descripción del Hallazgo: Durante el recorrido por los diferentes frentes del proyecto específicamente en talleres de mantenimiento de equipo liviano, mediano y pesado, se observó presencia de manchas oscuras sobre el suelo descubierto, muchas de estas cercanas a los equipos rodantes descompuestos y en reparación. De igual manera se evidenció tanques contenedores de sustancias químicas sin tinas de contención en caso de derrames. Los sitios recorridos con hallazgos similares son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Área 72 ➤ Taller de Soldadura ➤ Taller GMP ➤ Taller Grupo Tusa ➤ Taller Comagro ➤ Taller FCC ➤ Stracon principal ➤ Taller de Equipo Mediano ➤ Taller de Ultraclase ➤ MineQuip ➤ Equimaq ➤ Gonzalillo ➤ Área de disposición de desechos. 			Fotografía de evidencia:  <p><i>Fig. N° 1.1. Tanques con derivados de hidrocarburos de capacidad de cinco (5) y cincuenta y cinco (55) galones, y parte del contenido ya derramado.</i></p>  <p><i>Fig. N° 1.2. Vistas de equipo pesado alterando las características del suelo con sustancias derivadas de hidrocarburos.</i></p>

En los sitios ya mencionados no se observó la implementación de medidas de remediación del suelo por los derrames de sustancias químicas o derivados de hidrocarburos, de igual manera no contaban con el kit para control de derrames en el área de trabajo.



Fig. 1.3. En el área del taller COMAGRO, se evidenció derrame de hidrocarburo en el suelo.



Fig. 1.4. A un costado del taller de FCC, en el área de la hierba se pudo evidenciar desechos sólidos contaminados con hidrocarburo, en contacto directo con el suelo.



Fig. 1.5. En el área del taller FCC se pudo evidenciar, que el área de almacenamiento de los desechos peligrosos, no contaba con berma de contención secundaria.



Fig. 1.6. En el patio del taller KALTIRE, se evidencio derrame de hidrocarburo en el suelo, en un equipo pesado dañado y que es utilizado para piezas.



Fig. 1.7 y 1.8. En el patio del taller Botija se observó un derrame de hidrocarburo en el suelo, producto de un desperfecto mecánico de un equipo pesado.



Fig. 1.9 y 1.10. En el área del patio operativo del taller Botija, se observó derrame de hidrocarburo en el suelo.

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 2:	<p>➤ INCUMPLIMIENTO Reincidencia</p>	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011. Compromiso: 13073,13074, 13085.
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>Durante el recorrido por el Área 64, en el sitio de almacenamiento de desechos metálicos se evidenció la presencia de diferentes residuos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanques de gas comprimido (Gas para aires acondicionados) ➤ Motores que aun derraman su combustible ➤ Desechos Plásticos ➤ Paredes de Contenedores (Contienen láminas de aluminio y foam) ➤ Madera ➤ Extintores ➤ Refracciones de equipos rodantes ➤ Alambres ➤ Metálicos (Vigas, barras de acero, etc.) 		 <p>Fig. N° 2.1. Vistas del sitio utilizado para la disposición final de los residuos de metales - Coordenadas (538932E,978304N).</p>  <p>Fig. N° 2.2. Sitio para disposición final de los residuos metálicos, donde también almacenan motores alimentados por combustible - Coordenadas (538921E,978307N)</p>	



Fig. 2.3. En el área de Botadero del TMF, se evidenció la disposición de material tipo plástico (tuberías Plásticas), caliche, acero de construcción.



Fig. 2.4. Detrás de los baños de la planta de concreto de Botija se evidenció gran cantidad de desechos sólido amontonado entre la hierba.



Fig. 2.5. En la inspección realizada al Taller TMF, se evidenció batería de equipo pesado (Camiones) sin medida de contención secundaria y a la intemperie a la lluvia.



Fig. 2.6. En la inspección al taller del Grupo TUSA, se evidenció batería sin medida de contención secundaria y en contacto directo con el suelo y a la intemperie.



Fig. 2.7. En la inspección al taller del GMP, se evidenció batería sin medida de contención secundaria y en contacto directo con el suelo y a la intemperie.



Fig. 2.8. En el área del taller de mecánica EQUIMAC, se observó almacenamiento inadecuado de recipiente con aceite sin medidas de contención secundaria y colocada a la intemperie.



Fig. 2.9. En el área de la Planta de Proceso se observó desechos sólidos comunes, amontonados en una esquina, sin contar con recipientes adecuados para su almacenamiento.



Fig. 2.10. A lado posterior de la planta de concreto de Botija, se pudo evidenciar latas de cerveza tiradas en el suelo.

Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 3:		Criterio	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA). Compromiso 13083.
Hallazgo N° 3:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 		
Descripción del Hallazgo:	Fotografía de evidencia:		
<p>Se evidencia en el Taller GMP, dos tipos de orquídeas colocadas en cilindro de filtro de auto; esto representa un incumplimiento a lo señalado en el estudio de impacto ambiental en cuanto a que las especies de flora de interés se manejaran de forma adecuada para conservar su especie, además que existiría un monitoreo constantemente para el cumplimiento de la prohibición de manejo inadecuado dentro del Área de Desarrollo del Proyecto (ADP) durante el tiempo de vida del mismo.</p>	 <p>04/23/19 4:10 p. m. 17N 981632 538421 Donoso Provincia de Colón</p>		
	<p><i>Fig. 3.1. En el área del Taller GMP, se evidencio unas orquídeas colocadas en unos cilindros de filtro de aire, representando un incumplimiento al manejo adecuado de las especies en peligro de extinción.</i></p>		

La Prensa

Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 4:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA). Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Higiene y Seguridad industrial”
Descripción del Hallazgo:			Fotografía de evidencia:
<p>Durante la inspección al Taller de GMP, se observó un sistema inadecuado de suministro de combustible a una planta eléctrica en funcionamiento; esto representa un incumplimiento a la normativa ambiental vigente, en cuanto a utilizar conexiones que no forman parte de una planta eléctrica.</p>		 <p>Fig. 4.1. En la inspección al taller de GMP, se evidenció una planta eléctrica conectada a través de unas mangueras hacia un tanque improvisado de combustible.</p>	


La Prensa

Handwritten signatures and initials:
 P- JS CB e
 [Signature] [Signature]

Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 5:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA). Compromiso 13055.
Descripción del Hallazgo:			Fotografía de evidencia:
<p>En el recorrido de inspección a la Posa de Sedimentación N°12 A, se evidenció una bomba de succión de agua de gran capacidad funcionando; lo cual está provocando que el nivel de agua de la posa se mantuviera por debajo de los niveles de rebosamiento, impidiendo el libre flujo de agua del Rio Botija y pudiendo afectar directamente el ecosistema acuático, esto representa un incumplimiento en cuanto a la normativa ambiental vigente.</p>		 <p><i>Fig. 5.1. Se evidencia niveles de agua inferior al del muro de rebosamiento, para su libre flujo continúe.</i></p>  <p><i>Fig. 5.2. Bomba de agua colocada en la Posa de sedimentación N°12 A, que forma parte de la continuidad y salida del Rio Botija hacia otro cuerpo de agua.</i></p>  <p><i>Fig. 5.3. Se evidencia que en la tubería de la posa 12-A, no continua el agua que forma parte del cauce del rio Botija.</i></p>	

Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 6:	<ul style="list-style-type: none"> • INCUMPLIMIENTO 	Criterio	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA).
			<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso 13090
Descripción del Hallazgo:	Fotografía de evidencia:		
<p>Dentro del área de extracción de material del tajo abierto, específicamente en la intersección hacia el acopio de baja Ley, no se observó señalización, en cuanto a entrada o salida de equipo pesado o liviano, señales de alto o ceda el paso, representando un incumplimiento al estudio de impacto ambiental.</p>	 <p>04/26/19 1:12 p. m. 17N 976431 537595 Donoso Provincia de Colón</p>		
	<p><i>Fig. 6.1. No se observó señalización, en cuanto a entrada o salida de equipo pesado o liviano, señales de alto o ceda el paso.</i></p>		

La Prensa



Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 7:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA). Resolución N° 124 (De 20 de marzo de 2001) "Aprobar el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Higiene y Seguridad industrial".
Descripción del Hallazgo:			Fotografía de evidencia:
<p>Personal de la empresa que trabaja en la Planta de Flotación, permite que el personal de diversas instrucciones de gobierno, ingresen al área de proceso sin equipo de protección personal (mascarilla), esto representa un riesgo para la salud de las personal debido a que en esto momentos se están realizando pruebas de control de calidad en cuanto a la dosis correcta de químico (SIPX(Sodium Isopropyl Xanthate), Formula: C₄H₇NaOS₂; MIBC(Methyl Isobutyl Carbinol, Formula: C₆H₁₄O₄; Cal, Formula: Ca(OH)₂.) versus el material que proceso.</p>		 <p>04/30/2019 12:00:25 p. m. 17N 978571 539903 Unnamed Road Donoso Provincia de Colón</p> <p><i>Fig. 7.1. Personal sin equipo de protección personal en planta de flotación.</i></p>  <p>04/30/2019 12:01:39 p. m. 17N 978571 539903 Unnamed Road Donoso Provincia de Colón</p> <p><i>Fig. 7.2. Personal dentro del proceso de separación de minerales.</i></p>	

Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 8:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA).
			<ul style="list-style-type: none"> Compromiso 13131
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>Durante la visita por el Área 22 del proyecto, se evidenció el almacenamiento de residuos de Sand Blasting, esparciendo partículas de estas por los suelos.</p> <p>Debido a que este material contiene residuos metálicos, no se evidenció medida de mitigación para el control de partículas.</p>		 <p>24/04/2019 14:15</p>	
		 <p>04/24/2019 20:54:10 17N 978423, 538467</p>	
		<p>Fig. 8.1. Bolsas donde se almacenan los residuos de Sand Blasting</p>	
		<p>Fig. 8.2. Vistas de partículas de Sand Blasting esparcidas por el suelo – Coordenadas (538467E, 978423N).</p>	

Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 9:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA). Compromiso 13012
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>En las tuberías que van paralelas a la vía que conduce al Puerto, carece de medida protección contra choque o ruptura; por esta carencia de seguridad pone más en riesgo el Río del Medio que es afluente del Río Caimito, así como también de la fauna en la zona; esto de darse una ruptura por choque de vehículo en la tubería de combustible, agua reutilizada o el concentrado de material. Esta medida también representa un incumplimiento a la normativa ambiental vigente.</p>		 <p><i>Fig. 9.1. Tuberías que conducen de área de Mina a Puerto.</i></p>  <p><i>Fig. 9.2. Etiqueta con el contenido de cada tubería.</i></p>	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 10: <ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011. Compromiso 13072. Ley No. 33 de 1997, mediante la cual se establece las normas para control de vectores.
Descripción del Hallazgo: <p>En los sitios de almacenamiento de materiales para la construcción se evidenció agua estancada en algunos de los materiales, convirtiéndose como posibles criaderos de vectores.</p> <p>Los sitios recorridos con hallazgos similares son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Taller GMP ➤ Planta Concreto Botija ➤ Taller ULTRACLAS-HDV ➤ Taller FCC ➤ Taller EQUIMAC 			Fotografía de evidencia:  <p><i>Fig. N° 10.1. Almacenamiento de accesorios de tuberías con agua estancada.</i></p>  <p><i>Fig. N° 10.2. Almacenamiento de sanitarios al aire libre, con agua estancada.</i></p>



Fig. 10.3. En la inspección al taller de GMP, se evidenció agua estancada en un recipiente ubicado a la intemperie.



Fig. 10.4. Se evidencia agua estancada en el área de la Planta de Concreto de Botija.



Fig. 10.5. En el área del taller FFC de Botija se evidenció agua estancada en llantas colocadas a la intemperie.



Fig. 10.6. Área de taller de mecánica EQUIMAC, se observó llantas de camiones articulados a la intemperie, llenos de agua.



Fig. 10.7. En el patio del taller ULTRACLAS-HDV, se pudo evidenciar gran cantidad de llantas a la intemperie, sin lona para cubrirlas del agua y así evitar la proliferación de vectores nocivos a la salud.



Fig. 10.8. Proliferación de larvas en tanques dentro de los talleres.

Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 11:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA). Compromisos 13091, 13093.
Descripción del Hallazgo:	Fotografía de evidencia:		
<p>Existen zonas de alto riesgo como el km 8+400 (Puente de U, Comunidad de Cascajal), en donde se han generado vuelcos de vehículos con combustible, en el km 24+600 (Moreno), en la cual se requiere que la empresa realice reparaciones en la vía.</p> <p>En el camino costero se visualizó áreas de riesgo sin bermas y barreras de seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de berma de seguridad hacia Punta Rincón, Coordenada WGS84- (0535858 E, 0986200 N). Falta de berma de seguridad hacia Punta Rincón, en el 13K+00, 12K+750 y 9K+00 <p>Representando un incumplimiento a los compromisos 13091 y 13093 del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante la Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA).</p>	 <p>05/01/2019 3:06:20 p.m.</p> <p><i>Fig. 11.1. Falta de berma de seguridad hacia Punta Rincon, Coordenada 13k+00. Vehiculo tipo Pickup volteado en una pendiente.</i></p>  <p>05/01/2019 3:19:02 p. m. 17N 989529 533711 Unnamed Road Donoso Provincia de Colón</p> <p><i>Fig. 11.2. Falta de berma de seguridad hacia Punta Rincon, 12k+750 y 9k+00.</i></p>		

Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo de 2019
Hallazgo N° 12: <ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO Reincidencia 		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013. Compromiso 13131 del PMA. Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-43-2001. Higiene y Seguridad Industrial. Condiciones de Higiene y Seguridad para el Control de la Contaminación atmosférica en Ambientes de Trabajo producida por sustancias químicas. Numeral 4.4.4. Decreto Ejecutivo N° 640 (de 27 de diciembre de 2006). "Por el cual se expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá". Capítulo VII relativo a los vehículos para transporte de cargas peligrosas. Artículo 74. Decreto de Gabinete N° 036-03 (de 17 de septiembre de 2003). "Por el cual se establece una política nacional de hidrocarburos en la República de Panamá y se toman otras medidas".
Descripción del Hallazgo: <p>En el recorrido de inspección por el área del Taller Botija y campamento TMF, se evidenció recipientes sin su debida rotulación que indique su contenido y peligrosidad, representando un incumplimiento al estudio de impacto ambiental y normativa ambiental vigente.</p>			Fotografía de evidencia:  <p><i>Fig. N° 12.1. En el perímetro del taller Botija se pudo evidenciar un tanque cilíndrico de color blanco sin su debida identificación.</i></p>  <p><i>Fig. N° 12.1. En la inspección realizada a la planta de tratamiento de aguas residuales del campamento del TMF, se evidencio un recipiente cilíndrico con un producto químico, que no mantiene la numeración de peligrosidad en su etiqueta, según la MSDF.</i></p>

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 13:		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA-0871-2013 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011. Compromiso 13073
<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 			
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>En el área de Puerto, dentro de la planta de filtración de cobre, se observó tres tanques de separación de desechos, sin embargo, no se está realizando una óptima separación, ya que evidenciamos la presencia de latas de alimento en el tanque de desechos peligrosos igualmente un envase de tetra pak en el tanque de metales.</p> <p>Lo que incumple con el compromiso 13073, que indica: “Los desechos generados por el Proyecto serán manejados adecuadamente para evitar que contaminen el ambiente físico que rodea la infraestructura...”.</p>			
		<p><i>Fig. N° 13.1. Dentro del tanque de desechos peligrosos se observó una tapa de lata de alimento, y en el tanque de desechos metálicos un envase de tetra pak.</i></p>	

La Prensa

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 14: <ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Compromiso 13187. Compromiso 13041. Resolución AG-0466-2002. “Por la cual se establecen los requisitos para las solicitudes de permisos o concesiones para descargas de aguas usadas o residuales”. DGNTI-COPANIT 35-2000. Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de agua superficiales y subterráneas. DGNTI-COPANIT 47-2000. Agua. “Usos y Disposición final de lodos”.
Descripción del Hallazgo: <p>Durante la visita a la planta de tratamiento de aguas residuales del campamento Cobre, en verificación de la descarga del efluente se observó presencia de sólidos suspendidos (Partículas y agua color gris oscuro) y a su vez olores molestos en dicha cámara y a los alrededores cercanos a la descarga. Importante mencionar que este proyecto se encuentra en el corredor biológico mesoamericano y se debe existir un cumplimiento en medidas ambientales, para evitar la alteración de la calidad de vida de la fauna acuática y terrestre y a su vez los moradores que hacen uso del recurso hídrico.</p> <p>Por otra parte, en la planta del campamento GAP se evidenció almacenamiento de lodos residuales en tanques plásticos de 55 galones al descubierto, nos indicó el licenciado Martínez que estos lodos se encuentran almacenados hace siete (7) días debido a que el resto de los tanques de almacenamiento se encuentran colapsados.</p>			Fotografía de evidencia:  <p><i>Fig. N° 14.1. Vistas de la cámara de recolección de aguas de la planta de tratamiento del campamento Cobre donde el efluente da inicio a su recorrido por tuberías hacia su descarga final. – Coordenadas (WGS84 535165E, 982231N).</i></p>  <p><i>Fig. N° 14.2. Vistas del almacenamiento de lodos en la Planta de Tratamiento GA.– Coordenadas (WGS84 533460E, 995561N).</i></p>

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 15:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011.
Descripción del Hallazgo:			Fotografía de evidencia:
<p>Durante el recorrido por la veterinaria la cual incluye dos (2) contenedores donde uno es utilizado como centro de atención y el otro como sala de recobro, se evidenció la presencia de medicamentos con fecha de vencimiento, así como otros próximos a vencer.</p> <p>La veterinaria encargada indica que las jeringuillas encontradas vencidas son esterilizadas al igual que los instrumentos utilizados, sin embargo, durante la inspección se evidencio la máquina para esterilizar fuera de funcionamiento.</p> <p>Coordenadas de Referencia (WGS84): +/- 3 975297N; 537153E.</p>	 <p>Fig. N° 15.2. Evidencia de medicamentos próximos a vencer.</p>		
			 <p>Fig. N° 15.3. Máquina para esterilizar instrumentos fuera de funcionamiento.</p>



Fig. N° 15.4. Máquina para esterilizar instrumentos fuera de funcionamiento.

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 16:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA-0871-2013 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011 Pág. 343 del EsIA Decreto Ejecutivo N° 2 “Por la cual se establece la norma ambiental de calidad de suelos para diversos usos”.
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>En el área del puerto, sitio centro de transferencia del carbón desde la galera a la Planta de Generación Eléctrica.</p> <p>Se observó fuera de la torre, la salida o escape sin control de los líquidos contenidos dentro de esta estructura, observándose una mancha oscura sobre el suelo.</p> <p>Dentro de la galera contenía en el suelo liquido acuoso, que se presume sea hidrocarburo con residuos de carbón, que sedimenta producto de la transferencia a la planta de generación eléctrica.</p>			
		<p>Fig. N° 16.1, 16.2. Vista del área de transferencia del carbón, desde la galera a la Planta de Generación Eléctrica.</p>	

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 17:	<ul style="list-style-type: none"> • INCUMPLIMIENTO 	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011.
			<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso 13194.
Descripción del Hallazgo:			
<p>Durante revisión del Informe de Cumplimiento #29, se evidenció que MPSA no ha presentado los resultados del monitoreo continuo de Vanadio y Níquel en el área de Río Caimito y San Benito, de manera no conforme al compromiso 13194.</p>			

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 18:	<ul style="list-style-type: none"> • INCUMPLIMIENTO 	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Ejecutivo No. 5 del 04 de febrero de 2009. "Por el cual se dictan Normas Ambientales de Emisiones de Fuentes Fijas".
Descripción del Hallazgo:			
<p>Durante la reunión establecida el día lunes 22 de abril del presente año, se le solicitó evidencia de la caracterización de fuentes fijas a la sección ambiental del proyecto Mina de Cobre Panamá, debido a que se mencionó que el proyecto se encuentra en etapa de comisionamiento. Donde se nos indicó que la caracterización no aplica debido a que no se ha declarado en operación comercial.</p> <p>Sin embargo, el Decreto Ejecutivo No. 5 del 04 de febrero de 2009 indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Artículo 1. El presente Decreto Ejecutivo tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles de emisiones al aire producidas por fuentes fijas con el fin de proteger la salud de la población, los recursos naturales, y la calidad del ambiente, de la contaminación atmosférica. ➤ Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto Ejecutivo regirán los siguientes términos y definiciones: <ul style="list-style-type: none"> • Fuente Fija: Edificación o instalación, temporal o permanente donde se realizan operaciones que dan origen a la emisión de contaminantes al aire. 			

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 19:		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011. Compromiso 13055
<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 			
Descripción del Hallazgo:			
<p>La empresa Promotora no ha entregado los monitoreos de caudal ecológico, según aparece descrito en el Vigésimo Primer Informe de Seguimiento sobre la Implementación de los Compromisos Ambientales y Sociales Proyecto “Mina de Cobre Panamá”, que manifiesta textualmente: “MPSA no ha presentado el reporte de las mediciones de caudal ecológico del Proyecto, desde el último semestre, de manera no conforme al presente compromiso”.</p>			

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 20:		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011- Compromisos 13043
<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 			
Descripción del Hallazgo:			
<p>Se han implementado cámaras trampa para verificación de cruce de fauna (las mismas fueron observadas en el camino a la costa), sin embargo, a la fecha no se ha implementado estructura de cruce de fauna aéreo (puentes colgantes), esto puede estar provocando un desequilibrio en la fauna.</p>			

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 21:		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011 Compromiso 13204
<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO Reincidencia 			
Descripción del Hallazgo:			
<p>Durante la revisión del expediente no se evidencia la ejecución de los programas, planes trabajos establecidos en marco de los Planes Operativos Anuales para el Parque Omar Torrijos Herrera, Santa Fe y Donoso. Según registros de las Regionales de MiAmbiente, la empresa Minera Panamá, ha venido evadiendo una responsabilidad económica de varios millones de dólares referente a este compromiso que taxativamente dice así: Brindar los recursos financieros y logísticos para el adecuado manejo de los Parques Nacionales Santa Fe y Omar Torrijos Herrera, con el fin de fortalecer a largo plazo la conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano. Los recursos se destinarán al mejoramiento y/o implementación de la infraestructura de los parques, mejorar los sistemas de vigilancia de los parques y el fomento de la investigación en materia de conservación de la biodiversidad.</p>			

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 22:	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA-0871-2013 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011. Pág. 343 del EsIA. 	
Descripción del Hallazgo: <p>Durante el recorrido por el campamento de Valle Grande, específicamente en el sitio autorizado para el almacenamiento de los desechos comunes, se evidenció la presencia de un camión el cual no es el indicado para el traslado de los desechos ya que su estructura no permite la contención de los lixiviados, durante el traslado de estos hasta su disposición final.</p> <p>Se observó que los lixiviados son conducidos por una tubería que se dirige a un tanque plástico negro que se encuentra derramando líquido y con presencia de gusanos en el suelo.</p>		Fotografía de evidencia:  <p><i>Fig. N° 22.1. Vistas del tanque de almacenamiento de lixiviados.</i></p>  <p><i>Fig. N° 22.2. Vistas del camión que transporta los desechos comunes.</i></p>	

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 23: <ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011. Compromiso 13186. Resolución AG-0466-2002. “Por la cual se establecen los requisitos para las solicitudes de permisos o concesiones para descargas de aguas usadas o residuales”. DGNTI-COPANIT 35-2000. Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de agua superficiales y subterráneas.
Descripción del Hallazgo: <p>Durante el recorrido por el área del túnel de decantación se pudo observar un sistema de bombeo instalado para transportar las aguas que se almacenaran una vez abierta la ataguía de la Quebrada Jujuca, hacia el tanque de reserva que abastecerá la planta de procesos.</p> <p>El resto de las aguas serán transportadas por el túnel de decantación hasta llegar a descargar al Río del Medio nuevamente.</p>			Fotografía de evidencia:  <p><i>Fig. N° 23.1 Vistas del Sistema de Bombeo instalado en el área del Túnel de Decantación – Coordenadas (WGS84 535165E, 982231N).</i></p>  <p><i>Fig. N° 24.2 Vistas de la entrada al Túnel de Decantación – Coordenadas (WGS84 534958E, 982084N).</i></p>




Fig. N° 24.3 Vistas de la salida del Túnel de Decantación – Coordenadas (WGS84 535074E, 983349N).

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 25:		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011. Compromiso 13181. Ley No. 1 de 3 de febrero de 1994, “Por la cual se establece la legislación Forestal en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”.
<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 			
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>Durante el recorrido por el área de la poza 4 se pudo identificar que la misma solo almacenan agua de escorrentías que son arrastradas hacia el Río del Medio.</p> <p>Se pudo evidenciar la reducción del cauce del Río del Medio por arrastre de material pétreo por acción de las lluvias lo cual no se observó implementación de medidas de control para evitar el empuje de material.</p>			
		<p>Fig. N° 25.1 Vista de la Poza 4 – Coordenadas (WGS84 536385E, 983822N).</p>	

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo de 2019
Hallazgo N° 26:	<ul style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO 	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011 y Resolución No. DIEORA IAM-040-2015. Compromiso 13023
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>Durante revisión de documentación aportada en los Informes de Eficiencia ambiental N° 29 en el anexo 3.106 y 21 se señalan los puntos de muestreos en la zona marina del proyecto mediante coordenadas UTM, presentando la tabla de parámetros de calidad de agua más allá de lo que exige nuestra norma panameña sobre descargas a las aguas superficiales y los acordados en la Resolución DIEORA-IAM-040-2015, respecto a los estándares establecidos por la Corporación Financiera Internacional en temas de termoeléctrica y actividades mineras.</p> <p>Sin embargo, la información descrita en dicho informe solo refleja los puntos en el mar, cerca de la terminal, cercano a los puntos de descarga o difusores del agua proveniente de los procesos subsecuentes de la termoeléctrica.</p> <p>Esto indica que la información aportada, que, aunque reflejen datos por debajo de los límites permisibles están dentro de la zona de mezcla, es decir que ya existe un efecto en la dilución y estos datos no me indican el valor real que la termoeléctrica está descargando al mar.</p> <p>Y como indica textualmente la modificación aprobado del Estudio de Impacto, Ambiental y Social, Proyecto Mina de Cobre Panamá, cat III Minera Panamá S.A., en su CAP. 5-243, en la sección Planta de Generación de Energía:</p> <p><i>“Antes de la descarga, se considera un punto de muestreo de la descarga aguas arriba de la desembocadura al océano, de conformidad con los estándares panameños”.</i></p>		 <p>Fig. N° 26.1. Localización de los sitios de monitoreo para el estudio marino costero.</p>  <p>Fig. N° 26.1. Sitio de muestreo adecuado previo a la descarga al mar, para tomar la muestra, y conocer las características reales del efluente proveniente de los procesos de la termoeléctrica.</p>	

Lo cual representa un incumplimiento a la Resolución No. DIEORA IAM-040-2015, así como al octavo RESUELTO del contrato de concesión de agua de mar permanente, refrendada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA RÉPUBLICA DE PANAMÁ. el 15 de enero de 2018 (Contrato No.001-2017).

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 27: ➤ INCUMPLIMIENTO		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011. Compromiso: 13060.
Descripción del Hallazgo: En la inspección de la línea de transmisión eléctrica (LTE), se observó que mantienen desbroce de la vegetación existente debajo de los cables de la LTE. De acuerdo con el compromiso 13060, que menciona que las líneas pasaran sobre un habitat natural intacto.			
		<p><i>Fig. 27.1. Se evidencia tramo 3, con intervención de la flora localizada sobre el cableado de la LTE.</i></p>	



Información de la Inspección			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 28:		Criterio	<ul style="list-style-type: none"> Resolución IA-1210 de 2011 y su modificación Resolución IA-871-2013 (PMA). Compromiso 13159. Resolución No. 277 de 26 de octubre de 1990 del Cuerpo de Bombero de Panamá, Sistemas de detección y alarmas de incendios. Extintores de incendio, Capítulo XIX.
<ul style="list-style-type: none"> OBSERVACIÓN 			
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>Durante el recorrido por diferentes frentes de trabajo ubicados en el área de Punta Rincón, se observaron extintores en condiciones inapropiadas para su funcionamiento.</p> <p>De igual manera, los extintores no cuentan con la presión adecuada por lo que se evidencia la falta de mantenimiento.</p>		 <p>05/02/2019 10:58:31 17N 996009 533690 Donoso Provincia de Colón</p> <p><i>Fig. 28.1. Vistas del taller de mecánica en Punta Rincón.</i></p>   <p><i>Fig. 28.2. Vistas de extintor en el campamento GAP.</i></p>	

Handwritten signatures and initials: *l.*, *JS*, *CB*, *a*, *JP*

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 29:	<ul style="list-style-type: none"> OBSERVACIÓN 	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA-0871-2013 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011.
Descripción del Hallazgo:			
<p>Según el Ingeniero Daniel Ledezma, en el área de mina se encuentra la construcción de una estructura para la fundición de oro y posteriormente extraer lingotes de oro.</p> <p>Importante destacar que en el Estudio de Impacto Ambiental - Capítulo 9 septiembre 2010, Página 9-935, Identificación de Impactos Ambientales y Sociales Específicos menciona taxativamente así: <u>El procesamiento del mineral se realizará en la mina en la planta de procesamiento de minerales donde se efectuará la trituración, la molienda y la flotación del mineral. Los concentrados se filtrarán en el puerto antes de ser enviados a las fundiciones en el extranjero para un procesamiento metalúrgico más exhaustivo.</u></p> <p>Por consiguiente, la empresa debe realizar esta actividad de fundación, deberá presentar una solicitud formal al Ministerio de Ambiente, para su evaluación.</p>			

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 30:	<ul style="list-style-type: none"> OBSERVACIÓN 	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA-0871-2013 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011.
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>Se observó la descarga de aguas residuales de la Planta de proceso hacia el embalse del Rio del Medio, sin caracterización de descarga, la cual puede poner en riesgo el habitat circundante.</p> <p>Es importante mencionar que los químicos que están siendo utilizado en el proceso son SIPX (Sodium Isopropyl Xanthate), Formula: C₄H₇NaOS₂; MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol, Formula: C₆H₁₄O₄; Cal, Formula: Ca(OH)₂.</p>		 <p>Fig. N° 30.1.</p>  <p>Fig. N° 30.2.</p>	



Fig. N° 30.3.



Fig. N° 30.4.

Fig. N° 30.1., 30.2., 30.3., 30.4.: Vistas de la descarga de aguas residuales proveniente de la planta de procesos.

La Prensa

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 31:		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011- Compromisos 13127
<ul style="list-style-type: none"> OBSERVACIÓN 			
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>Revisando la información aporta en el anexo 3.102 sobre el Monitoreo de tortugas marinas debemos indicar que en efecto se realizan las labores de rescate y reubicación de nidos en varios sitios de la costa Caribeña, sin embargo a pesar que la metodología indica que durante los recorridos emplean un GPS, para tomar las coordenadas, dentro dicho informe no las aporta.</p>		 <p style="font-size: small;">Figura 2. Distribución de nidos de rastros registrados en los censos, durante la temporada 2018</p>	
		Fig. N° 31.1 Grafica de	

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 32:		Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011, Compromiso: 13144
<ul style="list-style-type: none"> OBSERVACIÓN 			
Descripción del Hallazgo:		Fotografía de evidencia:	
<p>Durante la visita campo pudimos evidenciar que la empresa cuenta con los equipos necesarios (embarcaciones, barreras contenedoras, entre otros), se han realizado charlas como se describe en el informe 3.24 para responder a derrames marinos producto de las labores inherentes al Puerto. Debemos señalar que aun cabe necesario contar con los protocolos de respuesta en caso tal que ocurra un incidente al momento de descargar el carbón o embarca el concentrado de cobre en la Terminal # 2.</p> <p>Ya que, aunque nos explicaron el proceso y los protocolos de seguridad de cómo se realizan estas maniobras, puede haber algún fallo mecánico o incendio en esta estructura robóticas que podría ocasionar que estos elementos se viertan al mar, lo</p>			
		Fig. N° 32.1 Barreras contenedoras	

cual dependiendo de su densidad flotarían o se irían al fondo de la columna de agua.



Fig. N° 32.1. Terminal #2 del Puerto, área de embarque de concentrado de cobre y desembarque de carbón.

Información de Hallazgo			
Proyecto:	Mina de Cobre Panamá	Fecha:	22 de abril al 03 de mayo del 2019
Hallazgo N° 33:	<ul style="list-style-type: none"> OBSERVACIÓN 	Criterio Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Resolución DIEORA 0871 de 5 de diciembre de 2013 que modifica la Resolución DIEORA IA-1210-2011, del 28 de diciembre de 2011 Compromiso: 13074
Descripción del Hallazgo:		<p>Durante la revisión de documentos, no cuentan con el registro de cantidad y composición de los residuos que se generan en el proyecto, aunque esta en comisionamiento, no tienen destinado sitio del relleno sanitario, para la disposición final de estos residuos de los cuales se debe llevar registro.</p>	

VI. ANÁLISIS TÉCNICO

Ante el crecimiento de las demandas de aguas, la falta de planeación en el manejo y su uso; así como las sequías producto del cambio climático, un tema importante es el caudal ecológico y las reservas de aguas. Para ilustrar el caudal ecológico no es más que la cantidad de agua que necesita un río, quebrada, etc, para la conservación de un ecosistema.

Por consiguiente, en la inspección realizada al proyecto Mina de Cobre Panamá, se pudo observar y corroborar con personal técnico de la oficina del PIT o Tajo Abierto, Planta de Proceso y Molienda que los equipos utilizados por Minera requieren de grandes cantidades de metros cúbicos de agua.

Tanto es la demanda de agua que necesitan que según comento la Ingeniera Deydis Araúz encargada de la oficina del PIT, que tuvieron una situación en tres días sin llover y se preocuparon por la producción, debido a que está relacionada directamente con el agua.

Importante mencionar que existen (4) trituradora y que solo (2) dos están en funcionamiento, adicional existen 3 tres molinos SAG- Grandes y 6 Molinos de Bolas, de los cuales solo (2) dos SAG y (2) dos Bolas se encuentran funcionando por el momento de inspección. La producción máxima está en 70,000 a 80,000 toneladas diaria de material procesado, según la empresa.

Según lo ante planteado en el recorrido de inspección por el tajo abierto, posas de sedimentación, salida de agua fuera del proyecto, pudimos observar un hallazgo de magnitud significativa, lo cual consistió en evidenciar (Miambiente- MPSA) que en la posa 12- A (que forma parte del embalse semifinal del Río Botija hacia fuera del proyecto), fue colocada una bomba de succión de gran capacidad, dirigidas sus tuberías hacia la Planta de proceso. Esto ha provocado que la bomba de succión no permita que el agua rebose y continúe el libre flujo de agua (Caudal Ecológico); esto puede provocar el desequilibrio ecológico fuera del área del proyecto y recordemos que este río Botija es afluente aguas abajo del Río San Juan de turbe y que finalmente forma parte del Río Coclé del Norte y que se desarrollan muchas actividades comunitarias.

Se han realizado la construcción de vados en las fuentes hídricas que pasan por el proyecto Mina de Cobre Panamá, sin embargo, dichas estructuras están impidiendo el paso del flujo continuo de agua en la parte baja del Río Botija lo que puede provocar la mortalidad de la fauna y flora acuática (ecosistemas fluviales) y más aún la probabilidad de disminuir o dejar sin recurso a las comunidades aledañas que tienen prioridad sobre el uso del agua. garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para las generaciones.

La empresa Minera Panamá no ha realizado las adecuaciones necesarias para el manejo de las aguas residuales y los lodos residuales de las cinco (5) plantas de tratamiento ubicadas en el proyecto, lo que ha generado la falla del sistema de la PTAR y por ende que se descarguen las aguas con presencia de sólidos suspendidos y olores molestos a la quebrada Chicheme específicamente en la planta de tratamiento de cobre. Importante mencionar que este cuerpo de agua es utilizado por moradores del área para las actividades diarias y puede estar en riesgo la salud de las personas si la empresa no toma las medidas correctivas.

Las descargas de aguas residuales producto de actividades domésticas e industriales sin su respectivo tratamiento, en cumplimiento de las normas panameñas (Reglamento DGNTI-COPANIT-35-2000), que redundan en una disminución de la calidad de agua; adicional del manejo de los lodos residuales apegándose al (Reglamento DGNTI-COPANIT-47-2000)

En base a la ley 35 del 1966 “Sobre El Uso de Las Aguas” en sus artículos:

- 32. El derecho a usar agua o a descargar aguas usadas puede ser adquirido;
 - a. Por permiso
 - b. Por concesión transitoria
 - c. Por concesión permanente

- 54. Es prohibido arrojar a las corrientes de agua de uso común, sean o no permanentes, o al mar, los despojos o residuos de empresas industriales, basuras, inmundicias u otras materias que las puedan contaminar o las hagan nocivas para la salud del hombre, animales domésticos o peces.

Actualmente se mantiene descarga del túnel de decantación de manera directa a un cuerpo de agua superficial denominado Río del Medio el cual es efluente del Río Caimito, sin embargo, la misma no cuenta con un monitoreo constante para certificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Por otro lado, es importante mencionar que el inadecuado manejo de hidrocarburos en la zona de desarrollo del proyecto podría impactar negativamente el suelo, las aguas subterráneas y superficiales, alterando la calidad y condiciones naturales de los ecosistemas propios del área.

Junto con verificación de las medidas de mitigación orientadas a proteger y mitigar los impactos al ambiente generados por el proyecto, también se da la verificación del cumplimiento de medidas orientadas a salvaguardar la integridad física, salud y el bienestar de los trabajadores dentro del proyecto durante la ejecución de sus tareas. Durante la inspección se identifican situaciones dentro de las áreas de trabajo como falta de mantenimiento de extintores, falta de barreras y bermas de seguridad en las carreteras, aguas estancadas, falta de botiquines y la inadecuada señalización de las áreas de trabajo,

situaciones que pueden generar riesgo dentro del ambiente laboral; por ende, es importante reforzar tanto la supervisión por parte del promotor como también por parte de los contratistas y de igual forma reforzar las capacitaciones al personal en cuanto al uso del equipo de seguridad.

Aunado a lo anterior también se identifican situaciones como el inadecuado almacenamiento y disposición de desechos sólidos, llantas y chatarra. La deficiencia en la recolección de los residuos puede provocar daños al ambiente, como también la proliferación de vectores nocivos para la salud humana y transmisores de enfermedades como mosquitos y roedores.

La mayoría de las llantas de automóviles, están confeccionada con un caucho que tiene elementos como compuestos de azufre, selenio, cloruros, zinc, alquitrán y resina entre otros.

Según el estudio de impacto ambiental “La Tabla 5.7-1 indica el tipo de desechos sólidos generados durante la construcción en la mina, la planta y el puerto y la forma cómo serán manejados. Los desechos de construcción que se dispondrán fuera del sitio incluyen llantas que no puedan utilizarse nuevamente o recicladas, baterías, pinturas, latas de aerosol, ácidos, solventes, aceites y anticongelante utilizado, etc. Según lo antes mencionado la empresa Minera Panamá, continúa depositando o disponiendo los desechos sólidos como lo son las llantas usada de los equipos pesado marca DTU-740-Minero Libherr, Carterpillar 735 y 793, en un botadero de saprolita o tierra superficial. La empresa no cuenta con aprobación a través de Estudio de Impacto Ambiental presentado al Ministerio de Ambiente para depositar ese tipo de desechos dentro del área de la Mina; recordando y haciendo hincapié que se encuentra en el Corredor Biológico Mesoamericano lo que hace esta práctica por parte del promotor inaceptable.

Por otro lado, la empresa Minera Panamá propuso en el estudio de impacto ambiental la construcción de un incinerador y un relleno sanitario para tratar los desechos generados en la etapa de construcción y no lo hizo; por consiguiente, esto ha provocado disminuir la vida útil del vertedero de aguadulce, provincia de Coclé. También se habló en el estudio de impacto ambiental que los desechos bio infecciosos de las instalaciones médicas se quemarían en incineradores en el puerto y la mina/planta, y no se ha cumplido; son trasladados fuera del área del proyecto y llevado a un incinerador en el distrito de aguadulce, provincia de Coclé.

El manejo inadecuado de los hidrocarburos en la zona de desarrollo del proyecto causa impactos negativos al suelo, aguas subterráneas y superficiales, alterando la calidad de los ecosistemas. Sin la respuesta inmediata de situaciones de derrame, se puede provocar un impacto mucho mayor, afectando también la calidad del agua de consumo humano de las comunidades cercana al área de influencia del proyecto.

También es importante resaltar que las tuberías que van paralelas a la vía que conduce al Puerto, carece de medida protección contra choque o ruptura; por esta carencia de seguridad pone más en riesgo quebradas y el Río del Medio que es afluente del Rio Caimito; esto de darse una ruptura por choque de vehículo en la tubería de combustible, agua reutilizada o el concentrado de material.

Durante el recorrido en el área de puerto, se visitaron la Galera de Carbón, Torre de Transferencia del Carbón a la Planta de Generación Eléctrica, Planta de Filtración de Cobre, Terminal 2, Cantera 23, Área 45, 46.

En la torre de transferencia del carbón se observó la salida o escape sin control de los líquidos contenidos en el piso, dentro de esta estructura, observándose una mancha oscura sobre el suelo, que es debido al carbón que se transfiere, y liquido acuoso oscuro; incidiendo en la composición y estabilidad del suelo, así como impacto al subsuelo y fuentes hídricas subterráneas y en esta línea afectación al ecosistema.

Por otro lado se observó tres tanques de separación de desechos, sin embargo, no se está realizando una óptima separación, ya que evidenciamos la presencia de latas de alimento en el tanque de desechos peligrosos igualmente un envase de tetra pak en el tanque de metales; de acuerdo con el compromiso 13073 contenido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del EsIA, por otra parte, la mala separación de los desechos ayuda a una mala disposición de los mismos, y por ende contaminación de suelo, cuerpos de agua superficiales y subterráneos, ecosistemas marino, y fauna, dándose consigo una degradación de nuestros recursos.

VII. CONCLUSIÓN

1. Producto de la inspección de seguimiento ambiental y aplicación del protocolo de verificación y revisión de documentación del expediente del Promotor, Minera Panamá S.A., se documentan 27 hallazgos de incumplimiento en su mayoría con carácter de Reincidencia, con respecto a los informes de supervisión, control y fiscalización ambiental del 2014, 2015, 2016(IT-009-0512-16), 2018(IT-001-2018); 5 hallazgos de observación que pueden convertirse en incumplimiento.
2. Los principales incumplimientos identificados dentro del proyecto son: descarga de aguas residuales domésticas e industriales al ambiente sin permiso, contaminación por derrame de hidrocarburo en el suelo, sin el manejo adecuado; manejo inadecuado de residuos sólidos, chatarra, llantas (que están siendo depositadas dentro del Corredor Biológico Mesoamericano), sin autorización, falta de berma de seguridad en carretera que contempla el proyecto.
3. Los incumplimientos de la empresa, afectan principalmente el recurso hídrico y suelo.
4. El proyecto necesita implementar con eficiencia las medidas establecidas y contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del EsIA y la Resolución de Aprobación DIEORA-IA-1210-2011 para evitar que los impactos actuales continúen acumulándose y siendo reincidentes.
5. Respecto a la información de la calidad de la descarga al mar sobre el agua proveniente del proceso de enfriamiento de la termoeléctrica en el informe 29 y sus anexos la empresa Minera Panamá no aporta la información requerida en el EIAS modificado por la Resolución No. DIEORA IAM-040-2015. De tal manera que podamos conocer las características reales de este efluente antes que sea vertido al mar, para analizar si en efecto están dentro los parámetros acordados. Debido a que la información presentada obedece a puntos ubicados en el mar y como nuestra norma si exige requisitos de donde tomar la muestra, y los manuales consultados de la IFC no lo señalan, la dilución con aguas ajenas al proceso del establecimiento emisor como procedimiento de tratamiento de los efluentes líquidos, no se puede contemplar para lograr una reducción de cargas contaminantes. Por ello estos puntos presentados de muestreos no son válidos para conocer el si en efecto la descarga está dentro de los parámetros aprobados en la Resolución No. DIEORA IAM-040-2015.
6. Debido a los hallazgos encontrados en la torre de transferencia de carbón, incumple con el Decreto Ejecutivo N° 2 “Por la cual se establece la norma ambiental de calidad de suelos para diversos usos”, dándose una contaminación acumulativa sinérgica si no se interviene oportunamente. Por otro lado, se evidenció que no se está realizando la debida separación de los desechos adecuadamente, en la Planta de Filtración, lo que dificulta una buena disposición y manejo de los residuos generados en el sitio, incumpliendo con el compromiso 13073 del PMA.

VIII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda una auditoría de todos los compromisos financieros que contempla el Plan de Manejo Ambiental y la resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
2. Se recomienda que la empresa Minera Panamá, S.A., presente un protocolo de contingencia de derrames en la zona marina del puerto en relación a posible contaminación o derrame de carbón o concentrado de Cobre.
3. Consideramos necesario que en los futuros informes sobre el monitoreo de tortugas marina indiquen las coordenadas de los nidos reubicación, huella de tortugas entre otros aspectos en DATUM UTM WGS-84.
4. Se debe actualizar la línea base del proyecto, para comparar si la empresa ha conservado las especies de la vida animal (Acuática y terrestre).
5. Como el Ministerio de Ambiente ha estado indicando a la superintendente de MPSA-Ambiente Ing. Agustina Varela, en informes técnico desde el año 2015, que la empresa Minera Panamá, debe cumplir con el estudio de impacto ambiental, en cuanto al manejo adecuado de los desechos sólidos (Llantas, tuberías Plásticas y material de construcción como los son los restos de acero), se recomienda urgentemente que las llantas y material mencionados en el informe presente y anterior, sean (extraído, sacado, desenterrado) del área dispuesta por ellos y sea llevado a un Relleno Sanitado aprobado y acorde a la ley.
6. Se recomienda colocar una válvula de control para evitar el escape de los líquidos que salen de la torre de transferencia de carbón en sitio Puerto, así como una pequeña estructura de contención para evitar el contacto con el suelo de los líquidos acuosos contenidos en el piso de la torre.
7. Afianzar y coordinar charlas de manejo ambiental en los sitios de trabajo de mina y puerto para lograr una mayor concientización ambiental del personal y optimizar la disposición de los desechos.
8. La empresa promotora debe tener el sitio del relleno sanitario con todos sus requisitos técnicos estructurales para buen funcionamiento y optima vida útil del mismo; de igual manera llevar el debido registro de cantidad y composición de los residuos a generar.
9. La empresa Minera Panamá deberá ponerse al día con la ejecución de los programas, planes de trabajo establecidos en marco de los Planes Operativos Anuales para el Parque Omar Torrijos Herrera, Santa Fe y Donoso.
10. Remitir copia de este informe al Departamento de Asesoría Legal para su inicio de proceso administrativo.
11. Remitir copia autenticada de este informe a la Regional de Coclé.

IX. CUADRO DE FIRMAS

Cuadro de Firmas en página 47 - Firmantes del informe técnico:

- MAYBELLINE ESTRADA
- EDWAR QUIRÓS
- JUAN JOSÉ LEZCANO
- JUAN SIMÓN SÁNCHEZ
- EGNIZ RAMSEY
- CELIA BALLESTEROS
- JORGE JAEN BONILLA
- JUAN MIGUEL JAÉN
- IRIS BARRIOS

Elaborado por:	
 MAYBELLINE ESTRADA Evaluador de Impacto Ambiental, Sección de Verificación del desempeño Ambiental Regional de Colón	 EDWAR QUIRÓS Jefe de Sección de Verificación del Desempeño Ambiental Regional de Coclé
 JUAN JOSÉ LEZCANO Técnico de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental Regional de Chiriquí	 JUAN SIMÓN SÁNCHEZ Evaluador Ambiental DIVEDA, Nivel Central
 EGNIZ RAMSEY Evaluadora de Proyectos DIVEDA, Nivel Central	 CELIA BALLESTEROS Evaluadora de Proyectos DIVEDA, Nivel Central
 JORGE JAÉN BONILLA Jefe de Regulación de Espacios de Costas y Mares Dirección de Costas y Mares	
Revisado por:	
 JUAN MIGUEL JAÉN Jefe del Departamento de Control y Verificación Ambiental	
Referendado por:	
 IRIS BARRIOS Directora del Verificación del Desempeño Ambiental	