



CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Operaciones / Seguridad Operativa

Evento N°

228

Informe Preliminar de Evento

GENERALES

Fecha Inicial 25-may.-2026 11:59:00 **Tipo de Evento** AUTOGENERADOR
Fecha Final 26-may.-2026 16:23:00
Duración del Evento 28:24:00

EQUIPOS AFECTADOS

COBG2 - PUNTA RINCON EDCxBF

AGENTES INVOLUCRADOS

Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S. A. Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A.
Minera Panamá, S.A.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

- Disparo de la unidad G2 de la central Cobre Panamá.
- Apertura de la interconexión México - Guatemala.
- Actuación del primer escalón del Esquema de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia (EDCxBF).

ÁREA AFECTADA

- Usuarios de ENSA y EDEMET conectados al primer escalón del EDCxBF.

CAUSA

Por Informar

ENERGÍA NO SERVIDA

0.01

PROTECCIONES

Por Informar

ALARMAS

- No se encuentran disponibles.

POTENCIA REAL

RESERVA	151.37	ALGARROB	1.47	COSTA NOR	-0.88	LA POTRA	9.41	P. SUR	2.51	SOL REAL	7.78
CARGA	1,939.00	ANGELES S	8.37	DIVISA SOL	2.10	LCRUCES	9.25	PANAM	0.00	SOLAR BUC	1.15
INTERCAMBIO	177.93	BAITUN	0.00	DOLEGA	1.57	LORENA	0.00	PANCHO	2.57	SOLAR CAL	3.43
Hacia Centroamérica		BAJO MINA	1.03	DSOLAR	-2.06	LOS VALLE	12.03	PARIS S	7.21	SOLAR CHIF	5.86
		BAJO TOTU	1.34	EL ALTO	0.94	MACANO	4.31	PED 1	0.00	SOLAR COC	8.35
		BARRO BLA	1.24	EL ESPINAL	4.77	MARANION	9.35	PED 2	0.00	SOLAR DON	7.23
		BAYANO	0.00	EL FRAILE	0.00	MENDRE	0.00	PLANETAS	1.83	SOLAR LOS	8.37
		BEJUCO SC	0.00	ESTI	51.73	MENDRE 2	0.00	PLANETAS	1.03	SOLAR PAR	7.21
		BLM	0.00	FARALLON	0.00	MILTON SOI	3.43	PORG1	18.65	SOLAR PEN	110.84
		BONYIC	19.23	FORTUNA	195.66	MIRG10	38.36	PROYECTO	519.61	SOLAR POC	13.48
		BUGABA1	0.00	FRAILE	1.81	MIRG2	0.00	PRUDENCIA	0.56	TERMOCOL	0.00
		BUGABA2	1.25	GUALACA	8.84	MIRG5	0.00	RP490	0.00	VISTA ALEG	5.89
		CATIVA	0.00	IKAKO	5.29	MIRG9	19.47	RV1	37.00	YEGUADA	2.47
		CHANGUINC	7.60	IKAKO 1	5.04	MLIRIO	21.94	RV2	27.00	ZONA F. A.	0.00
		COBRE PAN	293.36	IKAKO 2	5.22	MMONTE	1.30	SALSIPUED	9.16		
		COCHEA	5.69	IKAKO 3	5.22	N. CHAGRE	29.40	SARIGUA	0.00		
		COCLE SOL	0.75	LA CUCHILL	0.00	N. CHAGRE	30.55	SLORENZO	3.75		
		CONCEPCIC	2.38	LA ESTRELL	11.55	P. NORTE	2.38	SOL DE DA	5.31		

POTENCIA REACTIVA

ALGARROB	0.00	COSTA NOR	0.60	LA POTRA	1.80	P. SUR	-0.06	SOL REAL	0.32
ANGELES S	0.00	DIVISA SOL	0.11	LCRUCES	0.03	PANAM	-0.01	SOLAR BUC	0.00
BAITUN	-2.02	DOLEGA	0.02	LORENA	0.39	PANCHO	-0.08	SOLAR CAL	0.01
BAJO MINA	0.38	DSOLAR	-0.14	LOS VALLE	-8.76	PARIS S	0.00	SOLAR CHIF	0.00
BAJO TOTU	0.00	EL ALTO	0.06	MACANO	-1.21	PED 1	-0.05	SOLAR COC	0.00
BARRO BLA	0.00	EL ESPINAL	0.06	MARANION	-0.68	PED 2	0.00	SOLAR DON	-0.04
BAYANO	0.00	EL FRAILE	0.00	MENDRE	-0.15	PLANETAS	0.00	SOLAR LOS	0.00
BEJUCO SC	0.00	ESTI	-10.01	MENDRE 2	0.00	PLANETAS	-0.06	SOLAR PAR	0.00
BLM	0.00	FARALLON	0.00	MILTON SOI	0.05	PORG1	-0.35	SOLAR PEN	0.00
BONYIC	1.17	FORTUNA	0.00	MIRG10	4.16	PROYECTO	22.70	SOLAR POC	0.11
BUGABA1	0.18	FRAILE	0.09	MIRG2	0.00	PRUDENCIA	0.09	TERMOCOL	0.02
BUGABA2	0.05	GUALACA	0.73	MIRG5	0.03	RP490	-0.16	VISTA ALEG	0.29
CATIVA	0.80	IKAKO	0.07	MIRG9	4.19	RV1	-3.34	YEGUADA	-0.14
CHANGUINC	0.00	IKAKO 1	0.08	MLIRIO	-0.53	RV2	1.99	ZONA F. A.	0.00
COBRE PAN	-1.25	IKAKO 2	0.04	MMONTE	0.00	SALSIPUED	1.80		
COCHEA	-0.34	IKAKO 3	0.02	N. CHAGRE	-0.36	SARIGUA	-0.28		
COCLE SOL	0.00	LA CUCHILL	0.00	N. CHAGRE	-0.14	SLORENZO	-0.68		
CONCEPCIC	0.03	LA ESTRELL	-6.99	P. NORTE	-0.15	SOL DE DA	0.00		

OBSERVACIONES

- Preliminarmente se informa que el disparo de la unidad G2 fue de 147.98 MW.
- El disparo de la interconexión México - Guatemala se debió al disparo de la unidad G2 de Cobre Panamá, provocando activación del esquema por disparo transferido EDALTIBV en SE Tapachula en México.
- El intercambio bajo a 46.79 MW, el intercambio programado era de 183.09 MWh se registrando un desbalance de 136.30 MW.
- Se registró una baja de la frecuencia de 59.298 Hz.
- Se desconectó aproximadamente 41 MW de los circuitos 16- 11, EHI-01, 2-23, 17-18, 15-25, CBA-3, JDA-01, 13-42, 2-19, CEB-02, CEB-15 por EDEMET.
- Se desconectó aproximadamente 28 MW de los circuitos 5-36, CDE-08, 3- 115, TIN-07, TIN-04 Y CLA-131 por ENSA.
- A las 12:06 horas, EDEMET reportó normalización de los circuitos asociados al primer escalón del EDCxBF .
- A las 12:06 horas, ENSA reportó normalización de los circuitos asociados al primer escalón del EDCxBF .
- A las 12:08 horas, cerrada la interconexión México - Guatemala.
- La unidad G2 de la central Cobre Panamá quedó disponible a las 16:23 horas del martes 26 de mayo.

INFORMACIÓN SOLICITADA



Centro Nacional
de Despacho

Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S. A.

Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A.

Minera Panamá, S.A.

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Operaciones / Seguridad Operativa

Informe Preliminar de Evento

Evento N°

228

- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.3.1.

- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.3.1.

Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.

INFORMACIÓN RECIBIDA

Betsy Batista
Seguridad Operativa